



Aufheizprotokoll für Schlüter® BEKOTEC-THERM

(bei nicht keramischen Oberbelägen)

Auftraggeber: _____

Gebäude / Liegenschaft: _____

Bauabschnitt/-teil/ Stockwerk/Wohnung: _____

Anlagenteil: _____

Anforderungen:

Der Estrich kann **frühestens nach 7 Tagen** aufgeheizt werden. Ausgehend **von 25° C** wird die Vorlauftemperatur dabei **täglich um $\leq 5\text{ °C}$ bis auf max. 35 °C erhöht**. Diese Temperatur wird bis zum Erreichen der entsprechenden Belegreife des Estrichs gehalten. Die Oberbodenverlegung erfolgt auf einem abgekühltem System.

Dokumentation:

Wir bestätigen, folgende Herstellerbedingungen eingehalten zu haben.

- Der Estrich wurde nicht innerhalb der ersten 7 Tage nach Estrichherstellung beheizt (abweichende Herstellerangaben sind zu berücksichtigen)
- Der Aufheizvorgang wurde nach Tagen
 - ☐ mit einer Vorlauftemperatur von 25 °C begonnen
 - ☐ es wurde nicht aufgeheizt

Tage Belegreifheizen	Soll- Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemp.	Datum, Uhrzeit	Prüfer
1. Tag	25 ° C			
2. Tag	30 ° C			
3. Tag	max. 35 ° C			
4. Tag	max. 35 ° C			
5. Tag	max. 35 ° C			
6. Tag	max. 35 ° C			

Das Aufheizen wurde am beendet.



Bestätigung:

.....
Ort/Datum

.....
Ort/Datum

.....
Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift

.....
Bauleiter/Architekt
Stempel/Unterschrift

.....
Ort/Datum

.....

.....
Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift